



Decreto

n. 129/2026

OGGETTO: Atto di intimazione e diffida ad adempiere nei confronti di REBORA COSTRUZIONI SNC di A. Rebora & C. per l'esecuzione della progettazione della variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

il decreto legge in data 29 giugno 2024, n. 89 recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ed in particolare l'art. 7 il quale dispone "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto - Stoppani";

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2025 concernente la nomina della dr.ssa Cecilia Brescianini a Commissario Straordinario per il completamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto - Stoppani, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto;

ATTESO CHE:

l'art. 2 lett. b) del d.P.C.M. 13 maggio 2025 stabilisce che il Commissario Straordinario provvede all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, nonché all'esercizio delle azioni di rivalsa e per il rimborso delle spese a tal fine sostenute dall'autorità";

RICHIAMATI:

il decreto in data 31 marzo 2026 n. 64/2026 recante "**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e fornitura necessari all'implementazione del barrieramento idraulico nell'area ex stabilimento SIN Cogoleto-Stoppani - Deposito temporaneo di rifiuti costituiti da circa 80 big-bag in area presso la portineria lato sud**"

la proroga concessa in esito ad istanza di parte per l'espletamento delle attività fino al 17 luglio 2026;

la notifica alla competente ASL per il confezionamento dei rifiuti stante la comprovata presenza nei rifiuti di amianto come desunta dalla caratterizzazione;

l'avvio delle attività di confezionamento e smaltimento dei rifiuti avvenuta in data 17 luglio 2026 e conclusasi in data 24 luglio 2026;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

la nota in data 26 maggio 2026 prot 760 con la quale il Commissario Straordinario ha prescritto alla ditta Reborà la rivisitazione della progettazione in conformità alla nota tecnica recante “variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO” richiamando in subordine i poteri attribuiti al Commissario Straordinario dal d.l. 89/2024 e dal d.P.C.M. 13 maggio 2025;

la nota in data 17 giugno 2026 prot 864/2026 recante “Implementazione barriera - Rivisitazione del progetto esecutivo per la gestione ed il controllo del sistema di pompaggio del SIN Cogoleto Stoppani. D.l. 89/2025 convertito con legge 120/2024 e d.P.C.M. 13 maggio 2025 art. 2 comma 1 lett. b) - Avvio di procedimento”;

la comunicazione in data 29 giugno a mezzo pec della ditta Reborà Costruzioni con la quale sono stati trasmessi gli schemi elettrici della variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO”;

le successive integrazioni trasmesse dalla ditta Reborà Costruzioni in data 15 luglio 2026 comprensive del computo metrico;

la nota del Commissario Straordinario in data 19 luglio 2026 con la quale si comunicava che dall’esame della documentazione risultava un recepimento delle linee guida ma che la stessa non trovava rispondenza negli schemi costruttivi e con un computo metrico sostanzialmente errato.

con la nota di cui al precedente alinea è stata convocato un incontro in VDC per il giorno 21 luglio alle ore 14 al quale è stata richiesta e ritenuta indispensabile la presenza del Progettista e con la quale veniva fatta salva l’adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario Straordinario;

DATO ATTO CHE:

la società Reborà Costruzioni ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti in qualità di produttore avendo pertanto provveduto alle prescrizioni impartite rimanendo a carico della stessa la trasmissione della relazione conclusiva comprendente impianto di smaltimento, quantitativi smaltiti e prima e quarta copia del FIR o documentazione equivalente;

non sussistono i presupposti per procedere con l’atto di diffida chiudendo conseguentemente il procedimento avviato con il decreto 64/2026;

CONSIDERATO CHE:

relativamente alla variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO” ad oggi gli elaborati risultano incompleti ed in parte errati con conseguente impossibilità di approvare la variante in argomento ed il proseguo delle attività;

il permanere di tale situazione determina un concreto rallentamento delle attività previste dal Piano degli Interventi e rischia di compromettere il rispetto delle tempistiche fissate per la realizzazione degli interventi di bonifica oltre che il rispetto dei termini stabiliti dai finanziamenti FSC con conseguente danno;

RITENUTO:

necessario assicurare la tempestiva predisposizione ed approvazione della progettazione della variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO” onde garantire il tempestivo riavvio delle attività e la conclusione delle stesse entro il 31 dicembre 2026;

di dover assegnare alla Società un termine perentorio per l’adempimento;

che in caso di inadempienza verrà attivato l’esercizio del potere sostitutivo e di rivalsa in danno a

Rebora Costruzioni s.n.c. per le spese allo scopo sostenute;

RILEVATO che:

sussistono i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

DISPONE

1. La chiusura del procedimento avviato con decreto 64/96 in ragione dell'avvenuta rimozione dei rifiuti all'interno del SIN Cogoleto Stoppani da parte della ditta Rebora Costruzioni S.n.c. in qualità di produttore;
2. la trasmissione della relazione dell'intervento eseguito comprensivo dell'impianto di smaltimento, dei quantitativi smaltiti oltre che della prima e quarta copia del FIR entro 10 giorni dalla notifica del presente atto.

DIFFIDA

La Società Rebora Costruzioni S.n.c.

a provvedere, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla notificazione del presente provvedimento, alla trasmissione della rivisitazione della progettazione in conformità alla nota tecnica del progetto della variante MIGLIORATIVA del SISTEMA POMPAGGIO SITO STOPPANI - COGOLETO" di cui alla comunicazione del Commissario Straordinario in data 26 maggio 2026 prot 760;

AVVERTE CHE

- a) in caso di mancato o incompleto adempimento nel termine assegnato, il Commissario Straordinario procederà all'esercizio del potere sostitutivo mediante esecuzione in danno, con recupero delle somme sostenute nei confronti dell'impresa inadempiente;
- b) si procederà altresì all'attivazione delle azioni di rivalsa e alla segnalazione agli organi competenti per gli eventuali profili di responsabilità;

NOTIFICA

Copia del presente atto a mezzo pec alla società Rebora Costruzioni S.n.c.;

PEC: info@reboracostruzioni@pec.it

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Commissario Straordinario.

Cogoleto, 24 luglio 2026

Il Commissario Straordinario
(Dr.ssa Cecilia Brescianini)



CECILIA
BRESCIANINI
24.07.2026 14:56:20
GMT+01:00